

Bauleiter: Benedikt Lutz
Projekt: Gemeinde Elz
Kst.-Stelle: 7161101
Datum: 26.02.2026

Bauzeitenplan

Die angegebenen Längen sind Haltungsängen
Planlänge

Dampf	KW	14	Kalenderwoche vom		30.03.2026	bis	04.04.2026
Arbeiten	Datum	30.03.2026	31.03.2026	01.04.2026	02.04.2026	03.04.2026	04.04.2026
	Tag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag

Am Schönstein
160 --> 210
L-Nr. 1 Plan 1

DN 300
68,5 m
4 Stutzen

Freiherr-vom-Stein-Straße
160-165 --> 170
L-Nr. 2 Plan 1

DN 300
98 m
13 Stutzen
Schacht 165 verdeckt, stützschauch ca. 55m
von S160 Stützschauch einbauen

Freiherr-vom-Stein-Straße
170-180-190 -->260
L-Nr. 3 Plan 1

DN 300
131m
17 Stutzen

Oranienstraße
830--> 320
L-Nr. 4 Plan 2

DN 300
52,5m
6 Stutzen

Am Schönstein
830-840 --> 850
L-Nr. 5 Plan 2

DN 300
102 m
12 Stutzen

Pestalozzistraße
360-570-580 --> 590
L-Nr. 6 Plan 3

DN 300
149,5 m
11 Stutzen

Pestalozzistraße
590-990-2000 -->2010
L-Nr. 7 Plan 3

DN 300
150 m
15 Stutzen